

2021 年阜新市水利局民生实事工作方案

（细河城市中心段改造提升工程）

根据市委市政府安排部署，为进一步落实阜新市第十六届人大四次会议精神，高质量完成 2021 年阜新市 10 件民生实事工作任务，市水利局高度重视，按照市政府主要领导要求，结合我局民生实事的工作，现制定细河城市中心段改造提升工程工作方案。

一、工作任务

2021 年工程治理范围为细河东环大桥至建设桥河段，计划加固堤防 4.64 公里，新建堤防沥青路 4.64 公里，改建护岸 5.78 公里，管理路硬化 6.12 公里，河道清淤 23.15 万 m³，完成投资 5174 万元。同时，市住建部门在细河景区建设体育公园，实施橡胶坝更新工程、路灯改造工程、健康步道工程、亲水栈道平台等工程建设项目，计划投资 1818 万元。

二、组织领导

按照市民生实事工作部署，市水利局会同市住建局成立民生实事领导小组。

组 长：	张荣文	市水利局	局 长
副组长：	吴佳文	市水利局	总规划师
	杨宇飞	市住建局	副 局 长
成 员：	茹树青	市水利服务中心	副 主 任
	范晓平	市城市公用设施服务中心	副 主 任
	谢震生	市水利服务中心河库部	部 长

市水利局民生实事办公室设在市水利服务中心河库部，
联系人：茹树青 联系电话：13364186088。

三、项目地点：细河东环大桥至建设桥河段

四、项目时间节点

按照 2021 年阜新市 10 件民生实事完成时限要求，拟定细河城市中心段改造提升工程建设任务进度节点如下：

1 月，完成招投标工作。住建部门完成细河城市段改造景观工程初步方案及可研编制。

2 月，完成施工和监理合同签订工作；完成施工进场前准备工作。开工前，拆除原有路灯。

3 月，第一批次开工建设（6、7、8、9、10 标段），完成原有管理路面、堤顶路面、护坡拆除。配合水利完成拆除工作，回收完整道板，完成招投标工作。

4 月，完成护坡树木移植、库区放水、库区清淤，堤防填筑工作。体育公园拟建设场地树木移植。体育公园北岸儿童活动场地 20%。

5 月，完成护岸工作的 40%。完成管线、电缆铺设该施工段的 40%，拆除建设 2 号泵房。体育公园北岸儿童活动场地 60%，亲水栈道建设完成 20%。

6 月，完成护岸工作的 80%。完成管线、电缆铺设该施工段的 80%，更换 2 号坝袋；重修海漫；泵房维修。体育公园北岸儿童活动场地 80%，亲水栈道建设完成 60%。南岸体育场地建设完成 30%。

7 月，完成护岸工作的 100%；完成上下坡道工程。完成

管线、电缆铺设该施工段的 100%，更换 3 号坝袋；重修海漫；泵房维修。体育公园北岸儿童活动场地 100%，亲水栈道建设完成 100%。南岸体育场地建设完成 50%。

8 月，完成挡土墙工程和管理路硬化工程。完成游览路普通沥青面层铺设工作。更换 4 号坝袋；重修海漫；泵房维修。南岸体育场地建设完成 70%。

9 月，完成堤顶路沥青路工程；完成堤顶路路灯拆除及管线、电缆的铺设工作。南岸体育场地建设完成 90%。第二批次（1、2、3、4、5、11、12 标段）开工建设并完成原有管理路、堤顶路、护坡拆除工作。完成第二批次路灯拆除工作。

10 月，南岸体育场地建设完成 90%。完成第二批次树木移植、库区放水、库区清淤工程。

11 月，完成堤防填筑工程。

五、资金安排

2021 年细河城市中心段改造提升工程预计完成水利投资 6992 万元（其中水利 5174 万元、住建 1818 万元），目前水利部门已到位 2376 万元。

[《2021 年阜新市水利局民生实事工作方案》解读](#)